

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Reforma e Readequação do Prédio do Antigo Hospital e Ambulatório de Monte Castelo

Local: Rua José Jacinto Raimundo - Bairro Novo - Monte Castelo/SC

Área da Edificação: 888,23 m²



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR		PERÍODO												TOTAL			
				Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06					
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%			R\$	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.666,49	0,36	2666,49	100,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.666,49	100,00
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	18.691,91	2,53	16822,72	90,00	1869,19	10,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		18.691,91	100,00
3.0	FUNDAÇÕES/INFRAESTRUTURA	23.069,70	3,12	18455,76	80,00	4613,94	20,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		23.069,70	100,00
4.0	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÃO	235,56	0,03	235,56	100,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		235,56	100,00
5.0	PAREDES E FECHAMENTOS	39.319,32	5,33	0,00		13761,76	35,00	17693,69	45,00	7863,86	20,00	0,00		0,00		0,00		39.319,32	100,00
6.0	SUPERESTRUTURA	26.008,71	3,52	0,00		7802,61	30,00	14304,79	55,00	3901,31	15,00	0,00		0,00		0,00		26.008,71	100,00
7.0	PISOS E CONTRAPISOS	5.262,32	0,71	0,00		0,00		2104,93	40,00	3157,39	60,00	0,00		0,00		0,00		5.262,32	100,00
8.0	REVESTIMENTOS	151.057,37	20,46	0,00		15105,74	10,00	37764,34	25,00	67975,82	45,00	30211,47	20,00	0,00		0,00		151.057,37	100,00
9.0	PINTURA	108.633,11	14,71	0,00		0,00		0,00		27158,28	25,00	48884,90	45,00	32589,93	30,00	0,00		108.633,11	100,00
10.0	ESQUADRIAS	84.074,16	11,39	0,00		0,00		0,00		16814,83	20,00	46240,79	55,00	21018,54	25,00	0,00		84.074,16	100,00
11.0	FORROS	24.582,02	3,33	0,00		0,00		6145,51	25,00	7374,61	30,00	11061,91	45,00	0,00		0,00		24.582,02	100,00
12.0	COBERTURA	8.949,93	1,21	0,00		0,00		4922,46	55,00	4027,47	45,00	0,00		0,00		0,00		8.949,93	100,00
13.0	SISTEMA DE DRENAGEM	6.433,95	0,87	0,00		0,00		4182,07	65,00	1608,49	25,00	643,40	10,00	0,00		0,00		6.433,95	100,00
14.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	53.579,76	7,26	0,00		8036,96	15,00	16073,93	30,00	13394,94	25,00	10715,95	20,00	5357,98	10,00	0,00		53.579,76	100,00
15.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	23.523,82	3,19	0,00		2352,38	10,00	8233,34	35,00	7057,15	30,00	3528,57	15,00	2352,38	10,00	0,00		23.523,82	100,00
16.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	67.152,31	9,10	0,00		10072,85	15,00	23503,31	35,00	16788,08	25,00	13430,46	20,00	3357,62	5,00	0,00		67.152,31	100,00
17.0	INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS	68.819,45	9,32	0,00		0,00		17204,86	25,00	24086,81	35,00	17204,86	25,00	10322,92	15,00	0,00		68.819,45	100,00
18.0	TELEFONE / CFTV / ACESSO / CHAMADA	20.241,64	2,74	0,00		0,00		7084,57	35,00	9108,74	45,00	3036,25	15,00	1012,08	5,00	0,00		20.241,64	100,00
19.0	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNCIO	5.605,93	0,76	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5605,93	100,00	0,00		5.605,93	100,00
20.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	355,29	0,05	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		355,29	100,00	0,00		355,29	100,00
21.0	TOTAL	738.262,75	100,00																
	TOTAL NO MÊS (SIMPLES)			38.180,53	5,17	63.615,44	8,62	159.217,80	21,57	210.317,76	28,49	184.958,56	25,05	81.972,67	11,10			738.262,75	100,00
	TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)			38.180,53	5,17	101.795,96	13,79	261.013,76	35,36	471.331,52	63,84	656.290,08	88,90	738.262,75	100,00				

Observação: Tabela de Referência SINAPI / Novembro 2021 - Não Desonerada

Assinatura:

DAIR KACZMAREK
Engenheiro Civil
CREA/SC 122404-8

Monte Castelo, 05 de janeiro de 2022