



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

### CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO SERVIÇOS	TOTAL	1° MÊS		2° MÊS		3° MÊS	
		VALOR	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1	INSTALACOES PROVISORIAS/ SERV. PRE	R\$ 7.957,34	R\$ 7.957,34	100%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
2	TRABALHOS EM TERRA	R\$ 689,25	R\$ 689,25	100%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
3	LOCACAO DA OBRA	R\$ 1.205,99	R\$ 1.205,99	100%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
4	FUNDAÇÃO	R\$ 15.769,33	R\$ 15.769,33	100%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
5	INFRAESTRUTURA	R\$ 50.636,71	R\$ 50.636,71	100%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
6	SUPRAESTRUTURA	R\$ 130.145,13	R\$ 104.116,11	80%	R\$ 26.029,03	20%	R\$ -	0%
7	PAREDES E ELEMENTOS DIVISÓRIOS	R\$ 64.886,77	R\$ -	0%	R\$ 22.710,37	35%	R\$ 42.176,40	65%
8	Calhas e condutores	R\$ 4.697,03	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 4.697,03	100%
9	REVESTIMENTOS	R\$ 61.553,07	R\$ -	0%	R\$ 12.310,61	20%	R\$ 49.242,45	80%
10	PAVIMENTAÇÕES	R\$ 13.871,58	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 13.871,58	100%
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFONICAS	R\$ 6.136,32	R\$ 613,63	10%	R\$ -	0%	R\$ 5.522,69	90%
12	INSTALAÇÃO E EQUIPAMENTOS	R\$ 1.981,52	R\$ 198,15	10%	R\$ -	0%	R\$ 1.783,37	90%
13	CALAFETES E LIMPEZA	R\$ 969,44	R\$ -	0%			R\$ 969,44	100%
14	OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 1.759,63					R\$ 1.759,63	100%
TOTAL COM BDI		R\$ 362.259,11	R\$ 181.186,50		R\$ 61.050,01		R\$ 120.022,60	

Monte Castelo, 18 de setembro de 2017

Assinatura:

\_\_\_\_\_  
**DAIR KACZMAREK**

Engenheiro Civil - Responsável Técnico

CREA/SC 122404-8