

**MUNICÍPIO DE MONTE CASTELO****PROJETOS CIVIS****CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Local: Rua José Jacinto Raimundo - Centro - Município de Monte Castelo/SC

Data do orçamento: Outubro de 2018

Item	Descrição	Total	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	% Item
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.256,76	100% R\$ 2.256,76			0,74%
2.0	INFRA E SUPERESTRUTURA	R\$ 62.656,71	70% R\$ 43.859,70	30,00% R\$ 18.797,01		20,62%
3.0	CONTRAPISO	R\$ 4.369,16	100% R\$ 4.369,16			1,44%
4.0	ALVENARIA	R\$ 41.320,34	30% R\$ 12.396,10	50% R\$ 20.660,17	20% R\$ 8.264,07	13,60%
5.0	REVESIMENTO	R\$ 34.473,94		30% R\$ 10.342,18	70% R\$ 24.131,76	11,34%
6.0	ACABAMENTOS E PINTURAS	R\$ 18.335,62			100% R\$ 18.335,62	6,03%
7.0	COBERTURA	R\$ 11.970,16		15% R\$ 1.795,52	85% R\$ 10.174,64	3,94%
8.0	FORRO	R\$ 2.313,86			100% R\$ 2.313,86	0,76%
9.0	PELE DE VIDRO	R\$ 11.164,20		40,00% R\$ 4.465,68	60,00% R\$ 6.698,52	3,67%
10.0	ESQUADRIAS	R\$ 12.755,63		55% R\$ 7.015,60	45% R\$ 5.740,03	4,20%
11.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	R\$ 10.045,40	40% R\$ 4.018,16	40% R\$ 4.018,16	20% R\$ 2.009,08	3,31%
12.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREVENTIVAS	R\$ 4.228,35		60% R\$ 2.537,01	40% R\$ 1.691,34	1,39%
13.0	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE INCÊNDIO	R\$ 913,57			100% R\$ 913,57	0,30%
14.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 33.146,43		60% R\$ 19.887,86	40% R\$ 13.258,57	10,91%
15.0	FACHADAS	R\$ 39.905,27			100% R\$ 39.905,27	13,13%
16.0	CALÇADAS	R\$ 14.065,39		30% R\$ 4.219,62	70% R\$ 9.845,77	4,63%
TOTAL DA OBRA =>			R\$ 303.920,79			
TOTAL DO MÊS =>			22,01% 66.899,88	30,84% 93.738,81	47,14% 143.282,10	
TOTAL DO MÊS - ACUMULADO =>			22,01% 66.899,88	52,86% 160.638,69	100,00% 303.920,79	