

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

COSNTRUÇÃO: SALA DE ATENDIMENTO CONSTRUÇÃO EM CONTAINERS

ÁREA: 44,65 m²

LOCAL: CENTRO - MONTE CASTELO/SC



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR		PERÍODO				TOTAL	
				Mês 01		Mês 02			
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	127.620,59	78,17	127620,59	100,00	0,00		127.620,59	100,00
2.0	ESTRUTURA DE CONCRETO	4.374,30	2,68	4374,30	100,00	0,00		4.374,30	100,00
3.0	PAREDE / REVESTIMENTOS	3.691,64	2,26	0,00		3691,64	100,00	3.691,64	100,00
4.0	PINTURA	716,40	0,44	0,00		716,40	100,00	716,40	100,00
5.0	PISO / CALÇADAS / PEITORIL / RODAPÉ	17.150,13	10,51	6002,55	35,00	11147,58	65,00	17.150,13	100,00
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ILUMINAÇÃO	969,18	0,59	775,34	80,00	193,84	20,00	969,18	100,00
7.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	629,37	0,39	125,87	20,00	503,50	80,00	629,37	100,00
8.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	6.404,97	3,92	1280,99	20,00	5123,98	80,00	6.404,97	100,00
9.0	PREVENTIVO DE INCÊNDIO	438,04	0,27	0,00		438,04	100,00	438,04	100,00
10.0	VEGETAÇÃO	1.173,70	0,72	176,06	15,00	997,65	85,00	1.173,70	100,00
11.1	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	84,84	0,05	0,00		84,84	100,00	84,84	100,00
12.0	TOTAL	163.253,16	100,00						
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)				140.355,70	85,97	22.897,46	14,03	163.253,16	100,00
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)				140.355,70	85,97	163.253,16	100,00		

OBS: Referência Tabela SINAPI não desonerada - Março de 2021

Assinatura:

\_\_\_\_\_  
**JOEL WENG**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/SC 165353-8

Monte Castelo, 10 de maio de 2021