

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

COSNTRUÇÃO: PLAYGROUND, CAIXA DE AREIA E ABRIGO PARA GÁS NO CENTRO EDUCACIONAL WALDOMIRO DE JESUS MAISTER

ÁREA: - m²

LOCAL: RUA ALÍPIO CORREIA DE LIMA - COHAB - MONTE CASTELO/SC



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR		PERÍODO						TOTAL	
				Semana 01		Semana 02		Semana 03			
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.0	PLAYGROUND	9.271,10	37,64	9271,10	100,00	0,00		0,00		9.271,10	100,00
2.0	ALAMBRADO	9.649,79	39,18	0,00		9649,79	100,00	0,00		9.649,79	100,00
3.0	CALÇADA PASSEIO	2.620,40	10,64	1703,26	65,00	917,14	35,00	0,00		2.620,40	100,00
4.0	ESTRUTURA DE CONCRETO PARA CAIXA DE AREIA	1.933,11	7,85	0,00		1546,49	80,00	386,62	20,00	1.933,11	100,00
5.0	ABRIGO DE GÁS	1.156,58	4,70	0,00		0,00		1156,58	100,00	1.156,58	100,00
6.0	TOTAL	24.630,98	100,00								
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)				10.974,36	44,56	12.113,42	49,18	1.543,20	6,27	24.630,98	100,00
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)				10.974,36	44,56	23.087,78	93,73	24.630,98	100,00		

OBS: Referência Tabela SINAPI não desonerada - Abril de 2021 e DEINFRA 2021

Assinatura:

JOEL WENG
 Engenheiro Civil
 CREA/SC 165353-8

Monte Castelo, 16 de junho de 2021