



PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: MONTE CASTELO

FOLHA No 01/01

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO - RUA BEIJA FLOR - RESID.FUCK

LOCALIZAÇÃO: MONTE CASTELO

Periodicidade das Etapas: mensal

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO												TOTAL	
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04		Etapa 05		Etapa 06			
		R\$	%	R\$	%									R\$	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	906,63	100,00											906,63	100,00
2	TERRAPLENAGEM	6.586,48	50,00	6.586,48	50,00									13.172,95	100,00
3	DRENAGEM PLUVIAL			36.904,30	30,00	43.055,01	35,00	43.055,01	35,00					123.014,33	100,00
4	PAVIMENTAÇÃO							243.225,04	50,00	243.225,04	50,00			486.450,08	100,00
5	PASSEIOS									6.783,25	10,00	61.049,23	90,00	67.832,47	100,00
6	SINALIZAÇÃO											8.484,54	100,00	8.484,54	100,00
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		7.493,11	1,07	43.490,77	6,21	43.055,01	6,15	286.280,06	40,91	250.008,29	35,72	69.533,77	9,94	699.861,00	100,00
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		7.493,11	1,07	50.983,88	7,28	94.038,89	13,44	380.318,95	54,34	630.327,24	90,06	69.533,78	100,00		

DATA DO ORÇAMENTO: FEV.22

NOME E Nº CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAEL SONAGLIO CREA/SC 81.644-7