

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

MUNICÍPIO: MONTE CASTELO

PROJETO E CARACTERÍSTICAS DA OBRA: Quadra Poliesportiva - Monte Castelo/SC

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR		PERÍODO												TOTAL			
				Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		-		-				-	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%							R\$	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.067,98	1,90	2067,98	100,00	0,00		0,00		0,00								2.067,98	100,00
2.0	ESTRUTURA DE CONCRETO	5.011,32	4,62	3507,92	70,00	1503,40	30,00	0,00		0,00								5.011,32	100,00
3.0	PISOS QUADRA	24.441,92	22,51	0,00		10998,86	45,00	13443,06	55,00	0,00	0,00							24.441,92	100,00
4.0	PINTURA	23.468,16	21,62	0,00		0,00		0,00		23468,16	100,00							23.468,16	100,00
5.0	ALAMBRADO / ESQUADRIAS	34.583,02	31,85	0,00		10374,91	30,00	10374,91	30,00	13833,21	40,00							34.583,02	100,00
6.0	EQUIPAMENTO ESPORTIVO	7.319,37	6,74	0,00		0,00		0,00		7319,37	100,00							7.319,37	100,00
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	11.234,30	10,35	0,00		1123,43	10,00	3370,29	30,00	6740,58	60,00							11.234,30	100,00
8.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	441,44	0,41	0,00		0,00		0,00		441,44	100,00							441,44	100,00
	TOTAIS	108.567,51	100,00																
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)				5.575,90	5,14	24.000,60	22,11	27.188,25	25,04	51.802,76	47,71							108.567,51	100,00
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)				5.575,90	5,14	29.576,50	27,24	56.764,75	52,29	108.567,51	100,00								
DATA DO ORÇAMENTO: 20/04/2019				NOME E CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: Dair Kaczmarek - CREA/SC: 122404-8															
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO																			

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

MUNICÍPIO: MONTE CASTELO

PROJETO E CARACTERÍSTICAS DA OBRA: Reforma e ampliação de salas de aula - Monte Castelo/SC

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR		PERÍODO												TOTAL				
				Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06				Mês 07		
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%							R\$	%	
10.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	803,07	0,35	803,07	100,00	0,00		0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		803,07	100,00

11.0	DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES	2.937,00	1,27	2937,00	100,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.937,00	100,00
12.0	TERRAPLENAGEM	1.448,23	0,63	0,00		651,70	45,00	796,53	55,00	0,00		0,00		0,00		0,00		1.448,23	100,00
13.0	ESTRUTURA DE CONCRETO	18.612,93	8,06	0,00		5583,88	30,00	13029,05	70,00	0,00		0,00		0,00		0,00		18.612,93	100,00
14.0	PAREDE / ALVENARIA	20.914,34	9,06	0,00		6274,30	30,00	6274,30	30,00	8365,74	40,00	0,00		0,00		0,00		20.914,34	100,00
15.0	MURO / ALVENARIA	23.423,47	10,15	0,00		0,00		0,00		14054,08	60,00	9369,39	40,00	0,00		0,00		23.423,47	100,00
16.0	ESQUADRIAS	24.754,70	10,73	0,00		2475,47	10,00	3713,21	15,00	12377,35	50,00	6188,68	25,00	0,00		0,00		24.754,70	100,00
17.0	REVESTIMENTOS	19.797,19	8,58	0,00		0,00		0,00		2969,58	15,00	5939,16	30,00	5939,16	30,00	4949,30	25,00	19.797,19	100,00
18.0	FORROS	19.040,36	8,25	0,00		0,00		0,00		1904,04	10,00	8568,16	45,00	8568,16	45,00	0,00		19.040,36	100,00
19.0	PISO / CALÇADAS	18.359,55	7,95	0,00		0,00		12851,69	70,00	5507,87	30,00	0,00		0,00		0,00		18.359,55	100,00
20.0	COBERTURA	22.912,12	9,93	0,00		0,00		1145,61	5,00	5728,03	25,00	11456,06	50,00	2291,21	10,00	2291,21	10,00	22.912,12	100,00
21.0	AGUAS PLUVIAIS	7.079,22	3,07	0,00		0,00		0,00		2123,77	30,00	3539,61	50,00	707,92	10,00	707,92	10,00	7.079,22	100,00
22.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ILUMINAÇÃO	11.385,15	4,93	0,00		0,00		1138,52	10,00	3415,55	30,00	3415,55	30,00	1138,52	10,00	2277,03	20,00	11.385,15	100,00
23.0	PINTURA	13.892,40	6,02	0,00		0,00		0,00		0,00		4167,72	30,00	9724,68	70,00	0,00		13.892,40	100,00
24.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS	18.870,95	8,18	943,55	5,00	1887,10	10,00	1887,10	10,00	11322,57	60,00	2830,64	15,00	0,00		0,00		18.870,95	100,00
25.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	5.840,88	2,53	292,04	5,00	584,09	10,00	1168,18	20,00	3796,57	65,00	0,00		0,00		0,00		5.840,88	100,00
26.0	VEGETAÇÃO / ARBORIZAÇÃO	513,36	0,22	0,00		0,00		0,00		0,00		513,36	100,00	0,00		0,00		513,36	100,00
27.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	224,57	0,10	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		224,57	100,00	0,00		224,57	100,00
	TOTAIS	230.809,49	100,00																
	TOTAL NO MÊS (SIMPLES)			4.975,66	2,16	17.456,54	7,56	42.004,16	18,20	71.565,13	31,01	55.988,32	24,26	28.594,22	12,39	10.225,46	4,43	230.809,49	100,00
	TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)			4.975,66	2,16	22.432,20	9,72	64.436,36	27,92	136.001,49	58,92	191.989,81	83,18	220.584,03	95,57	230.809,49	100,00		
DATA DO ORÇAMENTO: 20/04/2019				NOME E CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: Dair Kaczmarek - CREA/SC: 122404-8															
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO																			