

## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

MUNICÍPIO: MONTE CASTELO

PROJETO E CARACTERÍSTICAS DA OBRA: Galpão Industrial - Estrutura pré-moldada - Monte Castelo/SC

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR		PERÍODO						TOTAL	
				Mês 01		Mês 02		Mês 03			
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	341,43	0,81	341,43	100,00	0,00		0,00		341,43	100,00
2.0	ESTRUTURA DE CONCRETO	14.596,45	34,75	11677,16	80,00	2919,29	20,00	0,00		14.596,45	100,00
3.0	ESTRUTURAS METÁLICAS	8.360,66	19,91	6688,53	80,00	1672,13	20,00	0,00		8.360,66	100,00
4.0	COBERTURA	18.701,46	44,53	5610,44	30,00	13091,02	70,00	0,00		18.701,46	100,00
5.0	TOTAL	42.000,00	100,00								
<b>TOTAL NO MÊS (SIMPLES)</b>				24.317,56	57,90	17.682,44	42,10	0,00	0,00	42.000,00	100,00
<b>TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)</b>				24.317,56	57,90	42.000,00	100,00	42.000,00	100,00		
DATA DO ORÇAMENTO: 20/05/2019		NOME E CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: Dair Kaczmarek - CREA/SC: 122404-8									
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO</b>											