

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CONSTRUÇÃO: PLAYGROUND NO DISTRITO DE RESIDENCIA FUCK

ÁREA: - 199,08m²

LOCAL: RUA BEIJA FLOR ESQUINA COM PADRE CLEMENTE KAMPMANN - DISTRITO DE RESEDÊNCIA FUCK - MONTE CASTELO/SC



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR		PERÍODO								TOTAL	
				Semana 01		Semana 02		Semana 03		Semana 04			
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	127,72	0,13	127,72	100,00	0,00		0,00		0,00		127,72	100,00
2.0	ESTRUTURA DE VIGA CONTENÇÃO	7.752,66	7,75	1162,90	15,00	2325,80	30,00	4263,96	55,00	0,00		7.752,66	100,00
3.0	BASE PARA INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND	44.476,80	44,48	0,00		0,00		8895,36	20,00	35581,44	80,00	44.476,80	100,00
4.0	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND EM PLÁSTICO	47.533,33	47,53	0,00		0,00		0,00		47533,33	100,00	47.533,33	100,00
5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	109,49	0,11	0,00		0,00		0,00		109,49	100,00	109,49	100,00
6.0	TOTAL	100.000,00	100,00										
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)				1.290,62	1,29	2.325,80	2,33	13.159,32	13,16	83.224,26	83,22	100.000,00	100,00
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)				1.290,62	1,29	3.616,42	3,62	16.775,74	16,78	100.000,00	100,00		

OBS: Referência Tabela SINAPI não desonerada - Agosto de 2023

Assinatura:

DAIR KACZMAREK
 Engenheiro Civil
 CREA/SC 122404-8

Monte Castelo, 04 de outubro de 2023