

## OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL PRÉ-FABRICADO 250,00m<sup>2</sup>

Local: **localidade de Lageadinho** Município: **Monte Castelo - SC**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Monte Castelo - SC** Conforme a aprovação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social - CMDES devidamente comprovado nos Autos do Processo Administrativo 001/2019, onde teve como requerente a empresa **AGDON INDÚSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI**

### C R O N O G R A M A F I N A N C E I R O D O S S E R V I Ç O S E M A T E R I A I S A P L I C A D O S

CÓDIGO	SERVIÇOS	M E S E S				TOTAL DO ITEM
		1º MÊS		2º MÊS		
		P.S.	Valor	P.S.	Valor	
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	100,00%	R\$ 300,00	0,00%	R\$ -	R\$ 300,00
2.0	FUNDAÇÕES	100,00%	R\$ 1.970,28	0,00%	R\$ -	R\$ 1.970,28
3.0	SUPRAESTRUTURA	50,00%	R\$ 9.310,00	50,00%	R\$ 9.310,00	R\$ 18.620,00
4.0	PAREDES	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 973,50	R\$ 973,50
5.0	COBERTURA	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 15.306,00	R\$ 15.306,00
8.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 237,50	R\$ 237,50
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS)		<b>30,96%</b>		<b>69,04%</b>		<b>R\$ 37.407,28</b>
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)		<b>30,96%</b>		<b>100,00%</b>		
VALOR GLOBAL SIMPLES			<b>R\$ 11.580,28</b>		<b>R\$ 25.827,00</b>	
VALOR GLOBAL ACUMULADO			<b>R\$ 11.580,28</b>		<b>R\$ 37.407,28</b>	

Monte Castelo-SC, 30 de abril de 2019.

\_\_\_\_\_  
Bastos & Toretti Engenharia  
CREA-SC 163756-6