

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL PRÉ-FABRICADO 462,00m²

Local:	localidade de Lageadinho	Município: Monte Castelo - SC
Contratante: Prefeitura Municipal de Monte Castelo - SC	Conforme a aprovação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social - CMDES devidamente comprovado nos Autos do Processo Administrativo 001/2019, onde teve como requerente a empresa AGDON INDÚSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	

C R O N O G R A M A F I N A N C E I R O D O S S E R V I Ç O S E M A T E R I A I S A P L I C A D O S

CÓDIGO	SERVIÇOS	M E S E S				TOTAL DO ITEM
		1º MÊS		2º MÊS		
		P.S.	Valor	P.S.	Valor	
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	100,00%	R\$ 300,00	0,00%	R\$ -	R\$ 300,00
2.0	FUNDAÇÕES	100,00%	R\$ 3.586,00	0,00%	R\$ -	R\$ 3.586,00
3.0	SUPRAESTRUTURA	50,00%	R\$ 8.000,00	50,00%	R\$ 8.000,00	R\$ 16.000,00
4.0	COBERTURA	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 30.121,12	R\$ 30.121,12
5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 438,90	R\$ 438,90
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS)		23,56%		76,44%		R\$ 50.446,02
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)		23,56%		100,00%		
VALOR GLOBAL SIMPLES			R\$ 11.886,00		R\$ 38.560,02	
VALOR GLOBAL ACUMULADO			R\$ 11.886,00		R\$ 50.446,02	

Monte Castelo-SC, 30 de abril de 2019.

Bastos & Toretto Engenharia
CREA-SC 163756-6