

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL PRÉ-FABRICADO 462,00m²**Local: Lageadinho****Município: Monte Castelo****Contratante: Prefeitura Municipal de Monte Castelo - SC**

Conforme a aprovação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social - CMDES devidamente comprovado nos Autos do Processo Administrativo 001/2019, onde teve como requerente a empresa AGDON INDÚSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI

C R O N O G R A M A F Í S I C O

CÓDIGO	SERVIÇOS	DIAS			TOTAL DO ITEM
		30 Valor	60 Valor	70 Valor	
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2.0	FUNDAÇÕES	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
3.0	SUPRAESTRUTURA	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
4.0	COBERTURA	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
PERCENTUAL MENSAL DOS SERVIÇOS		50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADOS		50,00%	100,00%	100,00%	

Monte Castelo-SC, 30 de abril de 2019.

Bastos & Toretti Engenharia
CREA-SC 163756-6