

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL PRÉ-FABRICADO 250,00m²

Local: Monte Castelo - SC

LOCAL: LOCALIDADE DE LAGEADINHO

MUNICÍPIO: MONTE CASTELO - SC

Contratante: Prefeitura Municipal de Monte Castelo - SC

Conforme a aprovação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social - CMDES devidamente comprovado nos Autos do Processo Administrativo 001/2019, onde teve como requerente a empresa AGDON INDÚSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI

CRONOGRAMA FÍSICO

CÓDIGO	SERVIÇOS	DIAS			TOTAL DO ITEM
		30	60	70	
		Valor	Valor	Valor	
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2.0	FUNDAÇÕES	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
3.0	SUPRAESTRUTURA	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
4.0	PAREDES	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
5.0	COBERTURA	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
6.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
	PERCENTUAL MENSAL DOS SERVIÇOS	41,67%	58,33%	0,00%	100,00%
	PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADOS	41,67%	100,00%	100,00%	

Monte Castelo-SC, 30 de abril de 2019.

Bastos & Toretta Engenharia
CREA-SC 163756-6