

# OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL PRÉ-FABRICADO 600,00m<sup>2</sup>

Local:	localidade Residência Fuck	Município: Monte Castelo - SC
Contratante: Prefeitura Municipal de Monte Castelo - SC		Conforme a aprovação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social - CMDES devidamente comprovado nos Autos do Processo Administrativo 003/2019, onde teve como requerente a empresa PAULO CESAR DE FRANCISCO & CIA LTDA.

## C R O N O G R A M A F I N A N C E I R O D O S S E R V I Ç O S E M A T E R I A I S A P L I C A D O S

CÓDIGO	SERVIÇOS	M E S E S				TOTAL DO ITEM
		1º MÊS		2º MÊS		
		P.S.	Valor	P.S.	Valor	
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	100,00%	R\$ 266,40	0,00%	R\$ -	R\$ 266,40
2.0	FUNDAÇÕES	100,00%	R\$ 5.899,50	0,00%	R\$ -	R\$ 5.899,50
3.0	SUPRAESTRUTURA	50,00%	R\$ 7.762,50	50,00%	R\$ 7.762,50	R\$ 15.525,00
4.0	COBERTURA	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 57.591,00	R\$ 57.591,00
5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 588,00	R\$ 588,00
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS)		<b>16,45%</b>		<b>83,55%</b>		<b>R\$ 79.869,90</b>
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)		<b>16,45%</b>		<b>100,00%</b>		
VALOR GLOBAL SIMPLES			<b>R\$ 13.928,40</b>		<b>R\$ 65.941,50</b>	
VALOR GLOBAL ACUMULADO			<b>R\$ 13.928,40</b>		<b>R\$ 79.869,90</b>	

Monte Castelo-SC, 14 de junho de 2019.

Bastos & Toretta Engenharia  
CREA-SC 163756-6