

# ORÇAMENTO DE PREÇOS PROPONENTE

**OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL PRÉ-FABRICADO 600,00m<sup>2</sup>**

BDI = 27,84 %

Contratante: Prefeitura Municipal de Monte Castelo - SC

Conforme a aprovação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social - CMDES devidamente comprovado nos Autos do Processo Administrativo 003/2019, onde teve como requerente a empresa PAULO CESAR DE FRANCISCO & CIA LTDA.

Local: LOCALIDADE DE RESIDENCIA FUCK

MUNICÍPIO: MONTE CASTELO - SC

Item	Serviço	Unid.	Quant.	MAO DE OBRA UNITARIO	MATERIAL UNITARIO	CUSTO DO SERVIÇO	Preço Total Geral
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>						
1.001	PLACA DE OBRA	M2	2,40	R\$ 20,00	R\$ 112,00	R\$ 132,00	R\$ 266,40
<b>TOTAL DO ITEM = &gt;</b>							<b>R\$ 266,40</b>

## 2.0 FUNDAÇÕES

2.001	ESCAVAÇÃO MANUAL, CONCRETAGEM DAS ESTACAS <i>IN LOCO</i>	UNID	36,00	R\$ 4,44	R\$ 39,00	R\$ 43,44	R\$ 1.563,84
2.002	BLOCOS DE FUNDAÇÃO COM COFRE	UNID	18,00	R\$ 16,87	R\$ 224,00	R\$ 240,87	R\$ 4.335,66
<b>TOTAL DO ITEM = &gt;</b>							<b>R\$ 5.899,50</b>

## 3.0 SUPRAESTRUTURA

3.001	PILARES 0,30X0,30X7,50m	UNID	9,00	R\$ -	R\$ 1.025,00	R\$ 1.025,00	R\$ 9.225,00
3.001	PILARES 0,25X0,30X4,50m	UNID	9,00	R\$ -	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 6.300,00
<b>TOTAL DO ITEM = &gt;</b>							<b>R\$ 15.525,00</b>

## 4.0 COBERTURA

4.001	TESOURA METÁLICA TRELIÇADA 100X40X3mm	UNID	9,00	R\$ -	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 12.600,00
-------	---------------------------------------	------	------	-------	--------------	--------------	---------------

4.002	TERÇA METÁLICA 75X40X3mm	M	416,00	R\$ -	R\$ 41,00	R\$ 41,00	R\$ 17.056,00
4.003	TELHAS METÁLICAS TP 0,43mm, INCLUINDO CUMEEIRA	M2	755,00	R\$ -	R\$ 37,00	R\$ 37,00	R\$ 27.935,00
<b>TOTAL DO ITEM = &gt;</b>							<b>R\$ 57.591,00</b>
<b>5.0</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>						
5.001	LIMPEZA DA OBRA	M2	600,00	R\$ -	R\$ 0,98	R\$ 0,98	R\$ 588,00
<b>TOTAL DO ITEM = &gt;</b>							<b>R\$ 588,00</b>
<b>VALOR GLOBAL</b>							<b>R\$ 79.869,90</b>
<p>Monte Castelo-SC, 14 de junho de 2019.</p> <hr/> <p>Bastos &amp; Toretto Engenharia CREA-SC 163756-6</p>							