



Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de
Monte Castelo



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - BDI 21%

COSNTRUÇÃO: GALPÃO INDUSTRIAL PRÉ-FABRICADO

ÁREA: 269,85 m²

LOCAL: LOCALIDADE DE LAJEADINHO - MONTE CASTELO/SC

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO - GALPÃO METÁLICO PARA GARAGEM	UNID.	QUANT.	UNITÁRIO COM BDI	UNITÁRIO SEM BDI	TOTAL	Código SINAPI Sem Desoneração (BDI 21%)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					319,73	
1.1	PLACA OBRA PINTADA E FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA	m ²	1,00	129,93	107,38	129,93	DEINFRA - 42571
1.2	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	m	73,00	2,60	2,15	189,80	99059
2.0	ESTRUTURA DE CONCRETO					12.773,68	
2.3	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, (PILARES PRÉ-MOLDADOS 25x25x900cm) e (PILARES PRÉ-MOLDADOS 25x25x1000cm FCK = 25 MPA.	m ³	6,88	1857,99	1.535,53	12.773,68	COMPOSIÇÃO-01
3.0	ESTRUTURAS METÁLICAS					8.360,66	
3.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO (PERFIL U 75x40x2,25mm, ENCAIXE 68x30x2,0mm), VÃO DE 10,5 M, PARA TELHA METÁLICA, INCLUSO IÇAMENTO.	un	7,00	1194,38	987,09	8.360,66	92620
4.0	COBERTURA					16.545,93	
4.1	TERÇAS METÁLICAS - (PERFIL Ue 75x38x15X2,25mm) DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA METÁLICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	m	257,00	21,82	18,03	5.607,74	COMPOSIÇÃO-02
4.2	TELHAMENTO COM TELHA (TRAPEZOIDAL) DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	m ²	307,05	33,66	27,82	10.335,30	94213
4.3	CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO/TRAPEZOIDAL DE AÇO/ALUMÍNIO	m	26,70	22,58	18,66	602,89	75220
5.0	TOTAL					38.000,00	

Assinatura:

DAIR KACZMAREK

Engenheiro Civil

CREA/SC 122404-8

Monte Castelo, 26 de julho de 2019