

ORÇAMENTO DE PREÇOS PROPONENTE

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL PRÉ-FABRICADO 462,00m²

BDI = 27,84 %

Contratante: Prefeitura Municipal de Monte Castelo - SC

Conforme a aprovação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social - CMDES devidamente comprovado nos Autos do Processo Administrativo 001/2019, onde teve como requerente a empresa AGDON INDÚSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI

Local: LOCALIDADE DE LAGEADINHO

MUNICÍPIO: MONTE CASTELO - SC

Item	Serviço	Unid.	Quant.	MAO DE OBRA UNITARIO	MATERIAL UNITARIO	CUSTO DO SERVIÇO	Preço Total Geral
1.0	SERVIÇOS INICIAIS						
1.001	PLACA DE OBRA	M2	2,40	R\$ 55,00	R\$ 70,00	R\$ 125,00	R\$ 300,00
TOTAL DO ITEM = >							R\$ 300,00
2.0	FUNDAÇÕES						
2.001	ESCAVAÇÃO MANUAL, CONCRETAGEM DAS ESTACAS <i>IN LOCO</i>	UNID	40,00	R\$ 9,65	R\$ 15,00	R\$ 24,65	R\$ 986,00
2.002	BLOCOS DE FUNDAÇÃO COM COFRE	UNID	20,00	R\$ 15,00	R\$ 115,00	R\$ 130,00	R\$ 2.600,00
TOTAL DO ITEM = >							R\$ 3.586,00
3.0	SUPRAESTRUTURA						
3.001	PILARES 0,25X0,25X5,00m	UNID	20,00	-	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 16.000,00
TOTAL DO ITEM = >							R\$ 16.000,00
4.0	COBERTURA						
4.001	TESOURA METÁLICA TRELIÇADA 150X40X2mm	UNID	10,00	R\$ 45,00	R\$ 950,00	R\$ 995,00	R\$ 9.950,00
4.002	TERÇA METÁLICA 75X40X2mm	M	487,00	R\$ 2,00	R\$ 12,00	R\$ 14,00	R\$ 6.818,00

4.003	TELHAS METÁLICAS TP 0,43mm, INCLUINDO CUMEEIRA	M2	606,96	R\$ 5,00	R\$ 17,00	R\$ 22,00	R\$ 13.353,12
TOTAL DO ITEM = >							R\$ 30.121,12
5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
5.001	LIMPEZA DA OBRA	M2	462,00	R\$ 0,95	R\$ -	R\$ 0,95	R\$ 438,90
TOTAL DO ITEM = >							R\$ 438,90
VALOR GLOBAL							R\$ 50.446,02
<p>Monte Castelo-SC, 30 de abril de 2019.</p> <hr style="width: 30%; margin: auto;"/> <p>Bastos & Torette Engenharia CREA-SC 163756-6</p>							