CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CABECEIRAS DE PONTE EM CONCRETO ARMADO, PARA KIT PRÉ MOLDADO PADRÃO DEFESA CIVIL

LOCAL: ESTRADA GERAL RIO DA SERRA, COMUNIDADE KM104 - MONTE CASTELO/SC

ÁREA: 93,75m²

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: LATITUDE: 26°34'00.6"S ; LONGITUDE: 50°20'11.8"W;

MONTE CASTELO
GOVERNO DO MUNICÍPIO
O futuro é agora

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR		PERÍODO				TOTAL	
				Mês 01		Mês 02			
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.262,78	4,34	4262,78	100,00	0,00		4.262,78	100,00
2.0	TERRAPLANAGEM	2.159,28	2,20	2159,28	100,00	0,00		2.159,28	100,00
3.0	FUNDAÇÕES / INFRAESTRUTURA DE CONTENÇÃO	59.969,41	60,99	47975,53	80,00	11993,88	20,00	59.969,41	100,00
4.0	ATERRO E COMPACTAÇÃO DE CABEÇEIRA	9.950,46	10,12	0,00		9950,46	100,00	9.950,46	100,00
5.0	REVESTIMENTO PRIMÁRIO	19.887,89	20,23	0,00		19887,89	100,00	19.887,89	100,00
6.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.101,10	2,14	0,00		2101,10	100,00	2.101,10	100,00
7.0	TOTAL	98.330,92	100,00						
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)				54.397,59	55,32	43.933,33	44,68	98.330,92	100,00
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)				54.397,59	55,32	98.330,92	100,00		

Observação: Tabela de Referência SINAPI / janeiro 2026 - Não Desonerada SICRO DNIT outubro 2025

Assinatura:

JOEL WENG:05022742985

Assinado de forma digital por JOEL WENG:05022742985
Dados: 2026.04.17 08:55:03 -03'00'

Joel Weng
Engenheiro Civil
CREA/SC 165353-8

Monte Castelo, 26 de março de 2026